

第6回検討委員会結果

1. 日 時：平成29年11月1日（水） 19:00～20:10

2. 場 所：箱根町立箱根中学校 会議室

3. 出席者：検討委員及び事務局、実施設計業者 計21名

4. 議 題：

- ① 基本設計作成までについて
- ② 業務行程について
- ③ 改修計画の考え方について
- ④ 居ながら施工の手順について

5. 検討結果：実施設計の今後の計画について、委員に意見を求めた。

【業務行程に対する意見】		
	質 疑	回 答
1	工期はどのくらいか。	校舎は平成30年5月頃から平成31年3月までの予定。

【改修計画に対する意見】		
	質 疑	回 答
1	財政状況が厳しいときに工事しても計画通りにはいかないのでは。	内容をよく精査する。生徒の安全を考え、老朽化対策を遅らせることはできない。
2	中庭の床の腐食や雪への対応は。	樹脂製となるので腐食はしない。排水処理ができるような仕組みになっている。
3	費用面や色彩を考慮し、内装の木質化は適度をお願いしたい。	教室は木質化し、廊下は白くする等、落ち着いたような計画とする。
4	B棟のエレベーターはどのようなものになるか。	現在A棟にあるもの同様、福祉対応がされており、必要最低限の一番小さなものにする予定。
5	グラウンドの状況が悪いので改良をお願いしたい。	5cmほど土を削り、新たに土を入れ替えるようになる。勾配も修正し、水捌けを良くする。平成31年度に工事予定である。

6	木のぬくもりを感じられる校舎の計画で嬉しく思う。ぜひ子どもを通わせたいと思える計画である。	町内唯一の中学校であるため、今後もより良くなるよう協議していく。
7	みんなのトイレの配置計画は。	検討中である。次回以降お示しする。
8	空調も充実させる計画なのか。	経済比較の結果、現暖房方式よりもエアコンが優位であるため、エアコンを整備する。

【居ながら施工の手順に対する意見】		
	質 疑	回 答
1	生徒がいる教室の真上を工事するタイミングがあるが、授業への支障はないのか。	全く音が出ないことはないが、授業の支障となるような大きな音が出る工事は、放課後や土日に行くよう配慮する。
2	足場は常時組まれてしまうのか。	工期の最初から最後まで組まれることはない。夏休みに行くなど配慮する。